СОНДАЖНА КОЛОНКА

Кота 3.9

МОТОРЕН СОНДАЖ 2

12.05.2015
М 1:50

кота на пласта	дълбочина на пласта	мощност на пласта	Сондажна колонка	Литоложко описание	геол. възраст	категория	водно ниво	изч.натоварване R_o [MPa]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5	0.40	0.40		Насип от глина и пясък и тротоарни плочи	Q_{am}	III	2.9 m 12.05.15	—
1.7	2.20	1.80	1.2-1.4	Песъчливи глини, бежови, средно до твърдо пластични, с прослойки пясък и чакъл	$d+prQ_h$			0.22
0.1	3.80	1.60	3.1-3.3	Глина, пъстра, бежово-жълта и ръждива, твърдо пластична	elQ_h			0.26
-1.1	5.00	1.20		Мергеловидна глина, тъмно сива, твърда, плътна	rPg_3	IV		0.32

Обект: Ремонт и реконструкция на част от подпорна стена в УПИ V-840, кв. 132, по плана на 7-ми м.р. (идентично с ПИ 10135.1506.927), ул. Девня № 2, гр. Варна

Документирал:
/инж.г. В. Васев/